WEST COAST INSPECTION DISTRICT.

COLLINGWOOD.																										
Pakawau	McCaffrey, P. ..	2½	bitum.	1	3′ 3″	3′ 3″	1 in 3½	longwall	1	8′ x 7′	300yds.	adit	149	..	149	7,269	7,418	..	4	4	steam	Free d	rain	age	natural	13/12/07
Puponga	Taylor, A. H. ..	4	"	1	2′ to 6′	all	1 in 3½	bord and pillar	2	9′ x 6′ 6″	1,188′	engine plane	8,692	5,577	14,269	52,919	67,188	16	28	44	"	10″	7″	360′	Hayes fan	13/12/07
WESTPORT.																										
Seddonville State Colliery ..	Fletcher, James	4	"	1	12′	8′	variable	ditto	1	12′ x 6′ (shaft) 10′ x 7′ (tunnel	150′ 72 ch.	endless rope adit	28,899	6,537	35,436	118,743	154,179	20	72	92	"	Free d	rain	age	fan	3/12/07
Westport-Stockton ..	Marshall, A. G.	..	"	..	12′ to 20′	..	1 in 17	under development	..	8′ x 7′	700′	..	..	..	..	..	..	120	20	140	electric	Free d	rain	age	"	7/12/07
Millerton, Granity	Dunn, William ..	16	"	1	4′ to 40′	12′	variable	bord and pillar	..	10′ x 6′* 10′ x 6′† 11′ x 7′‡	33 ch. 45 ch. 19 ch.	endless rope	248,823	48,931	297,754	2,036,706	2,334,460	120	349	469	gravita'n	12″ Two d dr	4″ rain ives	30′ age	1 Hayes fan 1 Schiele fan	5/12/07
Coalbrookdale, Denniston ..	Dixon, C. W. ..	27	"	2	4′ to 18′	all	variable	ditto	..	8′ x 8′ 9′ x 5′	8,200′ 2,500′	ditto	235,560 (For both mines at Denniston.)	77,445	313,005	4,416,755	4,729,760	82	194	276	steam	Free d	rain	age	1 Hayes fan	5/11/07
Ironbridge, Denniston ..	Milligan, Nicholas	16	"	1	4′ to 20′	all	variable	"	..	8′ x 6′ 8′ x 6′	9,100′ 1,200′	"						95	254	349	steam	10″ 6″	5″ 4″	30′ 30′	Schie e fan	6/11/07
BULLER ROAD.																										
White Cliffs	Burley, W. D. ..	12	brown	1	16′ to 18′	9′	1 in 4	"	..	10′ x 7′	250′	adit	1,036	..	1,036	3,745	4,781	..	2	2	manual	Free d	rain	age	natural	30/11/07
THREE-CHANNEL FLAT.																										
Flaxbush	Morganti, Carli ..	7	"	2	4′ and 2′	all	1 in 10	longwall	..	6′ x 5′	1,050′	"	699	..	699	5,611	6,310	1	2	3	"	Free d	rain	age	"	29/11/07
BOATMAN'S.																										
Archer's Freehold	Archer, F. W. ..	13	bitum.	2	10′ and 12′	9′	1 in 25	bord and pillar	..	7′ x 5′	600′	"	1,000	..	1,000	10,741	11,741	..	2	2	"	Free d	rain	age	"	20/11/07
Coghlan's Freehold ..	Coghlan, J. ..	11	"	1	12′	8′ 6″	1 in 3	ditto	..	6′ x 4′	400′	"	75	207	282	1,764	2,046	..	1	1	"	Free d	rain	age	"	20/11/07
REEFTON.																										
Burke's Creek	Cairns, R. ..	6	brown	1	12′ to 14′	10′ to 12′	1 in 6	"	..	8′ x 10′	No. 1, 500′ No. 2, 260′ No. 3, 160′ No. 4, 150′	"	184	..	184	5,957	6,141	1	2	3	"	Free d	rain	age	"	20/11/07
Lockington's Mine, Burke's Creek	Lockington, E. ..	6	"	1	10′	6′	1 in 4	"	..	6′ x 5′	128′	adit	335	..	335	128	463	..	2	2	"	Free d	rain	age	"	20/11/07
Murray Creek	Billett, James ..	28	bitum.	1	12′	all	variable	open face	..	..	..	..	79	2,011	2,090	21,477	23,567	2	..	2	..	..	..	..	..	22/11/07
Phœnix and Venus, Murray Creek	Knight, John ..	26	"	2	10′	8′	1 in 2	bord and pillar	..	5′ 6″ x 4′ 6″	250′	adit	701	111	812	23,061	23,873	1	4	5	manual	Free d	rain	age	natural	22/11/07
Morris's Mine, Murray Creek	Morris, John ..	1	"	1	11′	11′	variable	ditto	..	5′ x 3′	30′	"	191	..	191	..	191	..	2	2	"	Free d	rain	age	"	22/11/07
Reefton	Harris, John ..	5	brown	1	12′	8′	1 in 5	"	..	6′ x 5′	500′	"	437	495	932	1,761	2,693	1	2	3	"	Free d	rain	age	"	19/11/07
Reefton Town Belt.. ..	Morris, James ..	1	"	1	3′	3′	1 in 4	"	..	6′ x 3′	350′	"	210	..	210	..	210	..	2	2	"	Free d	rain	age	"	19/11/07
Waitahu	King, John ..	5	semi-bitum.	2	5′ to 15′	6′	1 in 3	"	..	8′ x 6′	600′	"	709	..	709	758	1,467	2	2	4	"	Free d	rain	age	"	20/11/07
Lankey's Creek	Pascoe, Simon ..	5	semi-bitum.	1	8′	7′	1 in 25	"	..	6′ x 4′	500′	"	660	75	735	9,793	10,528	..	2	2	"	Free d	rain	age	"	19/11/07
Progress	Kearns, R. L. ..	10	pitch	1	4′	4′	1 in 5	"	..	6′ x 4′	200′	level adit	3,268	..	3,268	24,147	27,415	1	5	6	horse	Free d	rain	age	"	21/11/07

* Main heading. † Mine creek heading. ‡ New tunnel.